



Prosjekt: Fremdrift utvendige ar Dato: ma 05.08.19	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Kv 3, 2019			Kv 4, 2019	
					jul	aug	sep	okt	nov
35	➔	Maling av vinduer og balkongdører	15 dager	to 26.09.19					
36	➔	Maling av betongvegger	15 dager	to 26.09.19					
37	➔	Overflatebehandling av betongdekker	5 dager	to 17.10.19					
38	➔	overflatebehandling av rekkverk	2 dager	on 23.10.19					
39	➔?	Maling av trespiler	Ikke avklart						
40	➔	Kompletering av div	2 dager	fr 25.10.19					
41	➔?								
42	➔?	BB 26-28 Barnehage	Utført uke 32						
43	➔	Stillaser de og remontering	30 dager	fr 12.07.19					
44	➔	Kompletering av div	2 dager	ma 12.08.19					
45	➔								
46	➔	BB 30 - 34	46 dager	ma 02.09.19					
47	➔	Stillaser de og remontering	46 dager	ma 02.09.19					
48	➔	Maling av panel	35 dager	ma 09.09.19					
49	➔	Maling av vinduer og balkongdører	35 dager	ma 09.09.19					
50	➔	Maling av betongvegger	35 dager	ma 09.09.19					
51	➔	Overflatebehandling av betongdekker	35 dager	ma 09.09.19					
52	➔	overflatebehandling av rekkverk	35 dager	ma 09.09.19					
53	➔	Kompletering av div	5 dager	ma 21.10.19					

Prosjekt: Fremdrift utvendige ar Dato: ma 05.08.19	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			